



"УТВЕРЖДАЮ"

Директор ООО "Распределенная
генерация-Батайск

Н.Н. Быкадоров

" 10 " 04 20 25 г.

План подготовки котельных и тепловых сетей ООО "Распределенная
генерация-Батайск" к отопительному периоду 2025-2026г.г.

Литейный (ППР с 19.05.25 по 01.06.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасо в/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	8ч/1смена	ГИ котлов и сетей
3	Кран Ду25	3шт.	2 слесаря	8ч/1смена	Замена запорной арматуры ГВС в ТК возле дома №3 по пер. Литейному
4	Кран Ду15	1шт.			
5	Окраска опор, заземлний, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
6	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
Итого персонала 4 человека на 6 рабочих дней					

Авиагородок (ППР с 02.06.25 по 15.06.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасо в/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	8ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	промывка теплообменников	2шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
3	Туба Ду76	10м	1 сварщик, 1 слесарь	16ч/2смены	Замена обвязки теплообменников ГВС
4	отвод 90-Ду76	5шт.			
5	Затвор Ду65	4шт.			
6	Окраска опор, заземлний, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
7	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
8	Счетчик газа	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки
Итого персонала 4 человека на 11 рабочих дней					

Энгельса (ППР с 16.06.25 по 26.06.25)					
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасо в/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	8ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Кран шаровый Ду50	4шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Замена запорной арматуры ТК2 и 4
3	Окраска опор, заземлний, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
4	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
Итого персонала 4 человека на 7 рабочих дней					

Ростовский (ППР с 30.06.25 по 13.07.25)

п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасов/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	16ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Торцевое уплотнение	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	насос котла №2
3	Чистка и покраска заземлений		1 слесарь	8ч/0,5смены	котлы, насосы
4	Ревизия трехходового клапана Ду 200		2 слесаря	32ч/2смены	
5	ТО запорной арматуры сети		2 слесаря	32ч/2смены	
6	Счетчик газа	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки

Итого персонала 2 человека на 6 рабочих дней

Ленина (ППР с 14.07.25 по 27.07.25)

п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасов/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	16ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Изоляция участков сети		2 слесаря	32ч/2смены	
3	Замена прокладок запорной арматуры котельной		2 слесаря	16ч/1смена	
4	Окраска опор, заземлений, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
5	Чистка трехходового клапана	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
6	Счетчик газа	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки


Итого персонала 4 человека на 7 рабочих дней

Индустриальная (ППР с 28.07.25 по 11.08.25)

п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	человекочасов/смен	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	16ч/1смена	ГИ котлов и сетей
2	Труба Ду108	5м	2 слесаря	8ч/0,5смены	Насос котла №1
3	Окраска опор, заземлений, фундаментов котлов	-	2 слесаря	16ч/2смены	
4	Чистка трехходового клапана	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	
5	Счетчик газа	1 шт.	2 слесаря	16ч/2смены	Демонтаж в поверку и монтаж после поверки

Итого персонала 4 человека на 7 рабочих дней

Главный инженер



О.В. Андреев