



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.04.2023 № 1025

г. Батайск

### **Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации города Батайска от 30.10.2018 № 170 «Об утверждении Положения о порядке разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», с постановлением Администрации от 21.11.2018 № 295 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», на основании решения Коллегии Администрации города Батайска от 22.03.2023 № 22 «Об утверждении отчета о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2022 год, Администрация города Батайска **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2022 год согласно приложениям к настоящему постановлению.

2. Разместить отчет о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2022 год на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Шевченко А.А.

И.о. главы Администрации  
города Батайска



Т.Г. Ермилова

Постановление вносит  
Управление жилищно-коммунального  
хозяйства города Батайска

Приложение № 1  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

## ОТЧЕТ

о реализации и оценке бюджетной эффективности муниципальной программы  
города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2022 год.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в строгом соответствии с каждым ожидаемым результатом, утвержденным в паспорте муниципальной программы и ее подпрограммах, таким образом, была соблюдена привязка каждого основного результата к целям и задачам программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что в конечном итоге позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» состоит из трех подпрограмм:

- подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы»,
- подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»,
- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города».

В рамках муниципальной программы за счет реализации основных мероприятий в 2022 году были достигнуты следующие результаты:

По мероприятиям программы «Развитие транспортной системы» предусмотрено ассигнований на 2022 год – 249 306,5 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета – 49 545,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 199 761,0 тыс. рублей, финансирование составило 235 552,2 тыс. рублей, за счет областного бюджета 49 545,3 тыс. рублей, местный бюджет- 186 006,9 тыс. рублей.

По мероприятиям подпрограммы «Ремонт и содержание транспортной системы» предусмотрено софинансирование за счет средств федерального, областного и местного бюджета, по содержанию внутригородских дорог в городе Батайске на сумму 233 629,2 тыс. рублей, из них: за счет областных средств 49 545,5 тыс. рублей, местный бюджет 184 083,7 тыс. рублей, финансирование составило 226 226,5 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 49 545,3 тыс. рублей, местный бюджет – 176 681,2 тыс. рублей.

За счет средств муниципального дорожного фонда выполнены работы по содержанию дорог (ямочный ремонт), разметка дорог, механизированная уборка, обустройство пешеходных переходов.

В 2022 году в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» город Батайск отремонтировал следующие улицы:

- ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки в г. Батайске Ростовской области – 31 321,9 тыс. рублей;

- мкр. Авиагородок (на участке от ул. Коммунальная до дома №27) и ул. Совхозная (на участке от ул. Энгельса до кладбища Красный сад) в городе Батайске – 18 723,8 тыс. рублей;

По мероприятиям подпрограммы «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них» предусмотрено ассигнований на 2022 год – 173,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 173,0 тыс. рублей, финансирование составило 50,0 тыс. рублей, местный бюджет- 50,0 тыс. рублей. Выполнены проектные работы по определению начальной максимальной цены контракта на разработку ПСД по реконструкции по ул. Фермерская (от ул. М.горького до западного шоссе А-135).

По мероприятиям подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории города» предусмотрено ассигнований на 2022 год – 15 504,3 тыс. рублей, из них: за счет средств местного бюджета – 15 504,3 тыс. рублей, финансирование составило 9 275,7 тыс. рублей, местный бюджет – 9 275,7 тыс. рублей.

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий представлены в таблице «Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» в приложении № 4.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году.

Оценка эффективности выполнения программы проводится для оценки вклада программы в экономическое и социальное развитие города Батайска.

Результаты оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков выполнения мероприятий программы и плана ее реализации.

Периодичность оценки эффективности выполнения программы согласуется с периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей (индикаторов) программы.

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения программы носит обобщенный характер и проводится расчетным путем на основе первичных данных. Оценка производится отдельно по показателям (индикаторам) реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. Оценка эффективности выполнения программы проводится с учетом объема ресурсов, реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение социально-экономического развития.

Результаты достигнутые в ходе реализации программы описаны в

приложении № 5 «Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)» реализации программы и подпрограмм в разрезе основных мероприятий по городу в целом. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программы, и результаты реализации мер муниципального регулирования.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В 2023 году продолжаем работы по данным мероприятиям.

В соответствии с Областным законом от 16.12.2022 № 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Решением думы от 21.12.2022 № 252 «О бюджете города Батайска на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Соответствующие предложения и обоснования по дальнейшей реализации программы отражены в новой редакции муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы».

Начальник общего отдела  
Администрации города Батайска



В.С. Мирошникова

Приложение № 2  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

ОТЧЕТ  
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы»  
за 2022 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <u>≤1&gt;</u>	Результат реализации (краткое описание)	Фактически я дата начала реализации	Фактически я дата окончания реализации, наступлении я контрольно го события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей		факт на отчетную дату	Объемы неосвоенны х средств и причины их неосвоения <u>&lt;2&gt;</u>
						предусмотре но муниципаль ной программой	предусмотрен о сводной бюджетной росписью		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы Батайска»									
1.1	Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	УЖКХ г. Батайска	Грейдирование, срезка обочин, установка знаков ориентирования, ямочный ремонт дорог, зимнее содержание дорог.	01.01.2022	31.12.2022	183566,3	183566,3	176180,8	В результате проведения конкурсных процедур возникла экономия
1.2	Основное мероприятие 1.2 Ремонт внутригородских дорог Объекты в рамках национального проекта РО	УЖКХ г. Батайска	Ремонт внутригородских дорог по ул. Заводская на участке от ул.	01.01.2022	31.12.2022	31328,6	31328,6	31321,9	В результате уменьшения фактически выполненн



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Основное мероприятие 2.1 Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	УЖКХ г. Батайска	Выполнены проектные работы по определению начальной максимальной цены контракта на разработку ПСД по реконструкции по ул. Фермерская (от ул. М. Горького до западного шоссе А-135)	01.01.2022	31.12.2022	173,0	173,0	50,0	Расторжение договора с подрядчиком
2.2	Основное мероприятие 2.2 Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров	УЖКХ г. Батайска	Не предусмотрено	-	-	0,0	0,0	0,0	
	<b>Итого по подпрограмме</b>					<b>173,0</b>	<b>173,0</b>	<b>50,0</b>	
3	<b>Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»</b>								
3.1	Основное мероприятие 3.1 Обустройство пешеходных переходов	УЖКХ г. Батайска	Установка перильных ограждений	01.01.2022	31.12.2022	7993,3	7993,3	6219,6	В результате проведения конкурсных процедур возникла экономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.2	Основное мероприятие 3.2 Строительство светофорных объектов	УЖКХ г. Батайска	Не предусмотрено	-	-	0,0	0,0	0,0	
3.3	Основное мероприятие 3.3 ПСД светофорных объектов и экспертиза	УЖКХ г. Батайска	Разработка проектно- сметной документации на устройство светофорного объекта на пересечении ул. Пионерская и пер. Талгалихина	01.01.2022	31.12.2022	150,0	150,0	148,7	В результате проведения конкурсных процедур возникла экономия
3.4	Основное мероприятие 3.4 Строительство освещения на пешеходных переходах	УЖКХ г. Батайска	Установка светодиодных светильников на пешеходных переходах	01.01.2022	31.12.2022	2907,4	2907,4	2907,4	
3.5	Основное мероприятие 3.5 Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном на территории города Батайска, на возмещение части затрат в	Администрация г. Батайска	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном на территории города	01.01.2022	31.12.2022	4453,6	4453,6	0,0	Заявок от транспортных компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в г. Батайске в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск		Батайск, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск						2022 году не поступало
	<b>Итого по подпрограмме</b>					<b>15504,3</b>	<b>15504,3</b>	<b>9275,7</b>	
	<b>Итого по программе</b>					<b>249306,5</b>	<b>249306,5</b>	<b>235552,2</b>	



Начальник общего отдела  
Администрации города Батайск

В.С. Мирошникова

Приложение № 3  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

### СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Батайска  
«Развитие транспортной системы» и об исполнении плана реализации муниципальной программы  
за отчетный период год 2022 г.

№ п/п	Наименование  основного  мероприятия, мероприятия  муниципально й программы	Контроль ое событие  программ ы	Результаты реализации (краткое описание)		фактически й срок реализации		Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации						Исполнено (кассовые расходы)						Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ последствий нереализации и (реализации не в полном объеме) основных мероприятия й и мероприятия й
			заплани- рованн ые	достиг- нутые	начало	конча- ния	всего	Феде- раль- ный бюд- жет	област- ной бюд- жет	Бюд- жет города	внебю- джетн ые источ- ники	всего	Федер- альны й бюдже- т	областн ой бюджет	Бюджет города	внебю- джетн ые источн ики			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.	Подпрограмма «Ремонт и системы»	«Ремонт и	содержание	транспортной	233629,2	0,0	49545,5	184083,7	0,0	226226,5	0,0	49545,3	176681,2	0,0	X				

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Контроль события программ ы	Результаты реализации (краткое описание)	фактически й срок реализации	Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации						Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ
1.1.	ОМ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Горизонтал ьная/вертик альная разметка, зимнее содержание дорог, механизиро ванная уборка, содержание дорог (ямочный ремонт), щебенение, ремонт остановок, ремонт перильного ограждения , искусствен ные дорожные неровности , ремонт дорог	- -	01.01. 2022	31.12. 2022	183566,3	0,0	0,0	0,0	183566,3	176180,8	0,0	176180,8	0,0	В результате проведения конкурсных процедур возникла экономия
1.2.	ОМ «Объекты в рамках национального	Ремонт дорог		01.01. 2022	31.12. 2022	50062,9	0,0	49545,5	517,4	0,0	50045,7	0,0	49545,3	500,4	0,0

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Контроль о события программ ы	Результаты реализации (краткое описание)		фактически й срок реализации		Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации						Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ
	проекта РО "Безопасные и качественные автомобильные дороги")»																
1.2.1	М «Ремонт автомобильной дороги магистральной улицы районного значения по ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки в г. Батайске Ростовской области»	Ремонт дорог	-	-	01.01. 2022	31.12. 2022	31328,6	0,0	31008,8	319,8	0,0	31321,9	0,0	31008,7	313,2	0,0	В результате уменьшения фактически выполненных объемов
1.2.2	М «Ремонт внутригородско й дороги мкр. Авиагородок (на участке от ул. Коммунальная до дома №27) и ул. Совхозная (на участке от	Ремонт дорог	-	-	01.01. 2022	31.12. 2022	18734,3	0,0	18536,7	197,6	0,0	18723,8	0,0	18536,6	187,2	0,0	В результате уменьшения фактически выполненных объемов

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Контроль события программ ы	Результаты реализации (краткое описание)	фактически й срок реализации	Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации	Исполнено (кассовые расходы)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ
	ул. Энгельса до кладбища Красный сад) в городе Батайске»						
2.	Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»				173,0	50,0	
2.1.	ОМ «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»	Обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог	-	01.01. 2022	31.12. 2022	50,0	Расторжение договора с подрядчиком
2.2.	ОМ «Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего	Осуществление работ по строительству и реконструкции	Автомобильная дорога по ул. Огородная (на	01.01. 2022	31.12. 2022	0,0	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Контроль события программ ы	Результаты реализации (краткое описание)	фактически й срок реализации	Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации					Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ
	пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовы х проездов и тропуаров»	автомобиль ных дорог	отрезк е от ул. Куйбы шева до пер. Коротк ий) в городе Батайс ке Ростов ской област и (Рекон струкц ия)											
3.	Подпрограмма движения на территории города»		безопасности дорожного		15504,3	0,0	0,0	0,0	9275,7	0,0	0,0	9275,7	0,0	
3.1	ОМ «Обустройство пешеходных переходов»	Повышение уровня организаци и и безопаснос ти дорожного движения	-	01.01. 2022	31.12. 2022									В результате проведения конкурсных процедур возникла экономия
					7993,3	0,0	0,0	0,0	6219,6	0,0	0,0	6219,6	0,0	

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Контроль события программ ы	Результаты реализации (краткое описание)	фактически й срок реализации		Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации								Исполнено (кассовые расходы)				Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ
3.2	ОМ «Строительство светофорных объектов»	Повышение уровня организаци и и безопаснос ти дорожного движения	-	01.01. 2022	31.12. 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3.3	ОМ «ПСД светофорных объектов и экспертиза»	Повышение уровня организаци и и безопаснос ти дорожного движения	-	01.01. 2022	31.12. 2022	150,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	148,7	0,0	148,7	0,0	148,7	0,0	В результате проведения конкурсных процедур возникла экономия
3.4	ОМ «Строительство о освещения на пешеходных переходах»	Обеспечение о проектной документац ией	-	01.01. 2022	31.12. 2022	2907,4	0,0	0,0	2907,4	0,0	0,0	2907,4	0,0	2907,4	0,0	2907,4	0,0	
3.5	ОМ «Субсидии юридическим лицам, индивидуальны м предпринимател ям,	Предоставл ение субсидии	Предост авление субсиди и юрдиче ским лицам, индивид уальным	01.01. 2022	31.12. 2022	4453,6	0,0	0,0	4453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Заявок от транспортны х компаний, оказывающи х услуги по перевозке

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Контроль события программ ы	Результаты реализации (краткое описание)	фактически й срок реализации	Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации	Исполнено (кассовые расходы)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ
	осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска»		предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам				пассажиров в г. Батайске в 2022 году не поступало

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Контроль событий программ ы	Результаты реализации (краткое описание)		фактически й срок реализации		Предусмотрено муниципальной программой на 2022 год реализации								Исполнено (кассовые расходы)					Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. Анализ
			ам города Батайска																	
4.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	X	249306,5	0,0	49545,5	199761,0	0,0	235552,2	0,0	49545,3	186006,9	0,0	X			
4.1.		Ответственный исполнитель муниципальной программы Управление жилищно- коммунальн ого хозяйства города Батайска	X	X	X	X	244852,9	0,0	49545,5	195307,4	0,0	235552,2	0,0	49545,3	186006,9	0,0	X			
4.2		Администрация г. батайска	X	X	X	X	4453,6	0,0	0,0	4453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				

<1> Информация по основному мероприятию может не заполняться в случае указания аналогичной информации в мероприятии.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие – ОМ, мероприятие – М.

Начальник общего отдела  
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

Приложение № 4  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на  
реализацию муниципальной программы города Батайска  
«Развитие транспортной системы» за 2022 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Всего	249 306,5	249 306,5	235 552,2
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	49 545,5	49 545,5	49 545,3
	местный бюджет	199 761,0	199 761,0	186 006,9
	внебюджетные источники	-	X	-
Подпрограмма 1 и «Ремонт содержание транспортной системы»	Всего	233 629,2	233 629,2	226 226,5
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	49 545,5	49 545,5	49 545,3
	местный бюджет	184 083,7	184 083,7	176 681,2
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	Всего	183 566,3	183 566,3	176 180,8
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	183 566,3	183 566,3	176 180,8
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 1.2. «Объекты в рамках национального проекта РО "Безопасные и качественные автомобильные дороги"»	Всего	50 062,9	50 062,9	50 045,7
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	49 545,5	49 545,5	49 545,3
	местный бюджет	517,4	517,4	500,4
	внебюджетные источники	-	-	-

1	2	3	4	5
М 1.2.1. «Ремонт автомобильной дороги магистральной улицы районного значения по ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки в г. Батайске Ростовской	Всего	31 328,6	31 328,6	31 321,9
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	31 008,8	31 008,8	31 008,7
	местный бюджет	319,8	319,8	313,2
	внебюджетные источники	-	-	-
М 1.2.2. «Ремонт внутригородской дороги мкр. Авиагородок (на участке от ул. Коммунальная до дома №27) в городе Батайске»	Всего	18 734,3	18 734,3	18 723,8
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	18 536,7	18 536,7	18 536,6
	местный бюджет	197,6	197,6	187,2
	внебюджетные источники	-	-	-
М 1.2.3. «Ремонт внутригородской дороги мкр. Авиагородок (на участке от ул. Коммунальная до дома №27) в городе Батайске»	Всего	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 2 «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»	Всего	173,0	173,0	50,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	Местный бюджет	173,0	173,0	50,0
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 2.1. «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»	Всего	173,0	173,0	50,0
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	173,0	173,0	50,0
	внебюджетные источники	-	-	-

1	2	3	4	5
ОМ 2.2. «Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»	Всего	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»	Всего	15 504,3	15 504,3	9 275,7
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	Местный бюджет	15 504,3	15 504,3	9 275,5
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 3.1. «Обустройство пешеходных переходов»	Всего	7 993,3	7 993,3	6 219,6
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	7 993,3	7 993,3	6 219,6
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 3.2. «Строительство светофорных объектов»	Всего	-	-	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	-	-	-
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 3.3. «ПСА светофорных объектов и экспертиза»	Всего	150,0	150,0	148,7
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	150,0	150,0	148,7
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 3.4. «Строительство освещения на пешеходных переходах»	Всего	2 907,4	2 907,4	2 907,4
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	2 907,4	2 907,4	2 907,4
	внебюджетные источники	-	-	-
ОМ 3.5. «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,	Всего	4 453,6	4 453,6	-
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	местный бюджет	4 453,6	4 453,6	-
	внебюджетные источники	-	-	-

1	2	3	4	5
<p>осуществляющи м регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска»</p>				

Начальник общего отдела  
Администрации города Батайска



В.С. Мирошникова

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Индикатор (показатель) (наименование)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1.	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	35,5	34,6	34,6	
2.	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	-	-	-	
3.	Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	274,1	274,1	274,1	
4.	Прирост протяженности автомобильных	км	-	-	-	

	дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения					
--	---	--	--	--	--	--

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Начальник общего отдела  
Администрации города Багайска



В.С. Мирошникова

Приложение № 6  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

### СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы», а также контрольных событий муниципальной программы за 2022г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответствен ный исполнитель , соисполните ль, участник	Плановый срок окончания реализаци и	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации /реализаци и не в полном объеме
				начала реализаци и	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 муниципальной программы (Ремонт и содержание транспортной системы)								
1.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	УЖКХ г. Батайска	31.12. 2030 год	01.01. 2022 год	31.12.2022 год	Содержание сети автомобильных дорог в полном объеме	Работы по содержанию сети автомобильн ых дорог выполнены в полном объеме	
1.2	Объекты в рамках национального проекта РО «Безопасные и качественные автомобильные дороги»	УЖКХ г. Батайска	31.12. 2030 год	01.01. 2022 год	31.12.2022 год	Ремонт внутригородских дорог	Ремонт внутригородс ких дорог по ул. Заводская и мкр. Авиагородок	
Подпрограмма 2 муниципальной программы (Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них)								
2.1	Проектные работы по	УЖКХ	31.12.	01.01.	31.12.2022	обеспечение	Выполнены	

	строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и местного значения и искусственных сооружений и внутридворовых проездов и тротуаров.	г. Батайска	2030 год	2022 год	год	проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог	проектные работы по определению начальной максимальной цены контракта на разработку ПСД по реконструкции и по ул. Фермерская (от ул. М. Горького до западного шоссе А-135)	
2.2	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров.	УЖКХ г. Батайска	31.12. 2030 год	01.01. 2022 год	31.12.2022 год	Не запланировано	-	
Подпрограмма 3 (Повышение безопасности дорожного движения на территории города)								
3.1	Обустройство пешеходных переходов	УЖКХ г. Батайска	31.12. 2030 год	01.01. 2022 год	31.12.2022 год	Повышение безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	Установлено 1900 м пешеходных ограждений на перекрестках дорог	
3.2	Строительство светофорных объектов	УЖКХ г. Батайска	31.12. 2030 год	01.01. 2022 год	31.12.2022 год	Не запланировано	-	
3.3	ПСД светофорных объектов	УЖКХ	31.12.	01.01.	31.12.2022	Повышение	Разработана	

	и экспертиза	г. Батайска	2030 год	2022 год	год	безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети	проектно-сметная документация	
3.4	Строительство освещения на пешеходных переходах	УЖКХ г. Батайска	31.12. 2030 год	01.01. 2022 год	31.12.2022 год	Установка светодиодных светильников на пешеходных переходах	Проведены работы по установке светодиодных светильников на пешеходных переходах г. Батайска	
3.5	Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайск	Администрация г. Батайска	31.12. 2030 год	01.01. 2022 год	31.12.2022 год	Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям	Заявок от транспортных компаний, оказывающих услуги по перевозке пассажиров в г. Батайске в 2022 году не поступало	

Начальник общего отдела  
Администрации города Батайска



В.С. Мирошникова

Приложение № 7  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

### ИНФОРМАЦИЯ

о соблюдении условий финансирования расходов обязательств муниципальной администрации «Город Батайск»  
при реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ  
муниципальной программы Батайска «Развитие транспортной системы» в отчетном 2022 году

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Установленный объем финансирования расходов <1> (%)		Объем фактических расходов (тыс. руб.)			
		областной бюджет	консолидированный бюджет	за счет средств областного бюджета		за счет средств консолидированного бюджета	
				тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
1	2	3	4	5	6	7	8
	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы»						
1.	Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы»	49 545,5	233 629,2	49 545,3	21,9%	226 226,5	96,83%
1.1.	ОМ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	-	183 566,3	-	-	176 180,8	95,98%
1.2.	ОМ «Объекты в рамках национального проекта РО "Безопасные и качественные автомобильные дороги"»	49 545,5	50 062,9	49 545,3	99,0%	50 045,7	99,97%
1.2.1	М «Ремонт автомобильной дороги магистральной улицы районного значения по ул. Заводская на участке	31 008,8	31 328,6	31 008,7	99,0%	31 321,9	99,98%

	от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки в г. Батайске Ростовской области»	18 536,7	18 734,3	18 536,6	99,0%	18 723,8	99,94%
1.2.2	М «Ремонт внутригородской дороги мкр. Авиагородок (на участке от ул. Коммунальная до дома №27) в городе Батайске»	-	-	-	-	-	-
1.2.3	М «Ремонт внутригородской дороги ул. Совхозная (на участке от ул. Энгельса до кладбища Красный сад) в городе Батайске»	-	173,0	-	-	50,0	28,9%
2.	Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»	-	173,0	-	-	50,0	28,9%
2.1.	ОМ «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»	-	-	-	-	-	-
2.2.	ОМ «Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»	-	15 504,3	-	-	9 275,7	59,83%
3.	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»	-	7 993,3	-	-	6 219,6	77,81%
3.1.	ОМ «Обустройство пешеходных переходов»	-	-	-	-	-	-

3.2.	ОМ «Строительство светофорных объектов»	-	-	-	-	-	-	-
3.3.	ОМ «ПСД светофорных объектов и экспертиза»	-	150,0	-	-	148,7	99,13%	-
3.4.	ОМ «Строительство освещения на пешеходных переходах»	-	2 907,4	-	-	2 907,4	100%	-
3.5.	ОМ «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска»	-	4 453,6	-	-	-	0%	-
	Итого по муниципальной программе	49 545,5	249 306,5	49 545,3	21,03%	235 552,2	94,48%	-

<1> В соответствии с правовыми актами областного уровня, соглашениями.

<2> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Начальник общего отдела  
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

Приложение № 8  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

### ИНФОРМАЦИЯ

о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Город Батайск»  
в отчетном 2022 году

Наименование муниципального учреждения	Остаток средств на 01.01.2022 <1>	Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности						Средства, направленные на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности					Остаток на 01.01.2023 <2>
		всего	в том числе:					всего	в том числе:				
			оказание платных услуг	добровольные пожертвования	целевые взносы физических и (или) юридических лиц	средства, полученные от приносящей доход деятельности	иные доходы		оплата труда с начислениями	капитальные вложения	материальные запасы	прочие расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Управление жилищно-коммунального хозяйства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<1> Остаток средств на начало отчетного года.

<2> Остаток средств на начало года, следующего за отчетным.



Начальник общего отдела  
Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

Приложение № 9  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

### Информация

об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет и местных бюджетов, выполненных в полном объеме по муниципальной программе города Батайска «Развитие транспортного комплекса» за отчетный период год 2022 г.

	Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году	Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме	Степень реализации основных мероприятий
1	2	3	4
Всего, в том числе:	6	5	
- основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов)	6	5	X
- основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий	-	-	X
- иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата	-	-	X

Начальник общего отдела

Администрации города Батайска

В.С. Мирошникова

Приложение № 10  
к постановлению  
Администрации  
города Батайска  
от 20.04.2023 № 1025

### Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города Батайска «Развитие транспортной системы» за 2022 г., в том числе в результате проведения закупок, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году

Наименование основного мероприятия подпрограмм, муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведения закупок
1. Подпрограмма «Ремонт и содержание транспортной системы»				
Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	183 566,3	176 180,8	7 385,5	7 385,5
Основное мероприятие 1.2. «Объекты в рамках национального проекта РО "Безопасные и качественные автомобильные дороги"»	50 062,9	50 045,7	17,2	
Мероприятие 1.2.1. «Ремонт автомобильной дороги магистральной улицы районного значения по ул. Заводская на участке от ул. Энгельса до ул. 1-й Пятилетки в г. Батайске Ростовской	31 328,6	31 321,9	6,7	

Мероприятие 1.2.2. «Ремонт внутригородской дороги мкр. Авиагородок (на участке от ул. Коммунальная до дома №27) и ул. Совхозная (на участке от ул. Энгельса до кладбища Красный сад) в городе Батайске»	18 734,3	18 723,8	10,5	
2. Подпрограмма «Строительство и реконструкция дорог, тротуаров и искусственных сооружений на них»				
Основное мероприятие 2.1. «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»	173,0	50,0	123,0	-
Основное мероприятие 2.2. «Работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них и внутридворовых проездов и тротуаров»	-	-	-	-
3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории города»				
Основное мероприятие 3.1. «Обустройство пешеходных переходов»	7 993,3	6 219,6	1 773,7	1 773,7
Основное мероприятие 3.2. «Строительство светофорных объектов»	-	-	-	-
Основное мероприятие 3.3. «ПСД светофорных объектов и экспертиза»	150,0	148,7	1,3	1,3
Основное мероприятие 3.4. «Строительство освещения на пешеходных переходах»	2 907,4	2 907,4	-	-

Основное мероприятие 3.5. «Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортном на территории города Батайска, на возмещение части затрат в связи с предоставлением транспортных услуг населению по муниципальным маршрутам города Батайска»	4 453,6	-	4 453,6	-
ВСЕГО:	249 306,5	235 552,2	13 754,3	9 160,5

Начальник общего отдела  
Администрации города Батайска



В.С. Мирошникова