

**УТВЕРЖДАЮ**  
Директор ООО "Распределенная генерация-Батайск"



Н.Н. Быкадоров

12 марта 2026 года.

**План подготовки котельных и тепловых сетей**

ООО "Распределенная генерация-Батайск" к отопительному периоду 2026-2027г.г. Составлен на основании анализа прохождения отопительных периодов 2022-2025г.г., в результате которого аварий на котельных и сетях не было, факты нарушений температурного графика и гидравлического режима отсутствовали

<b>Авигородок (ППР с 18.05.26 по 31.05.26)</b>				
п/п	Наименование материала	Кол-во	\	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	ГИ котлов и сетей
2	промывка теплообменников	5шт.	2 слесаря	Отопление и ГВС
3	Затвор Ду100	14шт.	2 слесаря	Замена заслонок на теплообменниках сет контура
4	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	
<b>Энгельса (ППР с 01.06.26 по 14.06.26)</b>				
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	ГИ котлов и сетей
2	промывка теплообменников	5шт.	2 слесаря	Отопление и ГВС
3	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	
<b>Ростовский (ППР с 15.06.26 по 28.06.26)</b>				
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	ГИ котлов и сетей
2	Изоляция участков сети		2 слесаря	Утепление участка сети на территории БТИиТР
3	Ревизия трехходового клапана Ду 200		2 слесаря	
4	промывка теплообменников	3шт.	2 слесаря	Отопление
<b>Ленина (ППР с 29.06.26 по 12.07.26)</b>				
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	ГИ котлов и сетей

2	Клапан обратный Ду200	2шт.	2 слесаря	сетевые насосы
3	Заслонка поворотная Ду150	4шт.	2 слесаря	Замена запорной арматуры котла N1, 2
4	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	
5	промывка теплообменников	3шт.	2 слесаря	Отопление
<b>Индустриальная (ППР с 13.07.26 по 26.07.26)</b>				
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	Примечание
1	Гидравлические испытания		1 сварщик, 1 слесарь	ГИ котлов и сетей
2	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	
3	промывка теплообменников	5шт.	2 слесаря	Отопление и ГВС
<b>Литейный (ППР с 27.07.26 по 09.08.26)</b>				
п/п	Наименование материала	Кол-во	персонал	Примечание
1	Гидравлические испытания	3шт.	1 сварщик, 1 слесарь	ГИ котлов и сетей
2	Кран Ду25	1шт.	1 сварщик, 1 слесарь	Замена крана подпитки сетевого контура
3	Резьба Ду25	1шт.	1 сварщик, 1 слесарь	
4	Промывка теплообиннников	5шт.	2 слесаря	Отопление и ГВС
5	Чистка трехходового клапана	1шт.	2 слесаря	