



КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БАТАЙСКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24.10.2025

№ 27

город Батайск

Об утверждении отчета о ходе реализации
муниципальной программы города Батайска
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности»
за 9 месяцев 2025 года

Руководствуясь постановлениями Администрации города Батайска от 18.06.2024 № 1718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Батайска», от 19.07.2025 № 2125 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Батайска», заслушав и обсудив информацию начальника отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска Шарковой А.В.,

Коллегия Администрации города решила:

1. Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2025 года, согласно приложению.
2. Отделу экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска продолжить работу по реализации муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
3. Отчет о ходе реализации муниципальной программы города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2025 года разместить на официальном сайте Администрации города Батайска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.С. Саенко и.с. *Л.* *В.М.А.*

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на и.о. заместителя главы Администрации города Батайска по экономике Денисенко Д.К.

Председатель Коллегии,
Глава города Батайска

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'В' followed by a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

В.Е. Кукин

Решение вносит
отдел экономики, инвестиционной
политики и стратегического развития
Администрации города Батайска

УТВЕРЖДЕН

Коллегией Администрации города Батайска
(решение от _____ № _____)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

№	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Цель муниципальной программы «Повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и снижение объемов потребления энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 %»								
1.1	Показатель 1 Экономия электрической энергии в сопоставимых условиях	возрастающий	процентов		постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	3	-	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
1.2	Показатель 2 Экономия тепловой энергии в сопоставимых условиях	возрастающий	процентов	-	постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	3	-	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
1.3	Показатель 3 Экономия воды в сопоставимых условиях	возрастающий	процентов	-	постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	3	-	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
1.4	Показатель 4 Экономия природного газа в сопоставимых условиях	возрастающий	процентов	-	постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	3	-	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
1.5	Показатель 5 Количество бюджетных организаций, представивших декларации о потреблении энергетических ресурсов по форме и в срок согласно действующему законодательству	возрастающий	единиц	85	постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	85	ГИС «Энергоэффективность»	исполнено

1.6	Показатель 6 Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих природный газ в качестве моторного топлива	возрастающий	единиц	4	постановление Правительства Ростовской области от 29.11.2018 № 760 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Энергоэффективность и развитие промышленности и энергетики»	4	-	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)
-----	--	--------------	--------	---	--	---	---	--

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ⁷	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»(всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Бюджетные источники:	0	0	0	0	0	-	
- Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Местный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	-	
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе», в том числе:	0	0	0	0	0	-	
Бюджетные источники:	0	0	0	0	0	-	
- Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Местный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	-	
Комплекс процессных мероприятий «Предоставление деклараций о потреблении энергетических ресурсов», в том числе:	0	0	0	0	0	-	
Бюджетные источники:	0	0	0	0	0	-	
- Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Местный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	-	

Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте», в том числе:	0	0	0	0	0	-	
Бюджетные источники:	0	0	0	0	0	-	
- Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Местный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	-	

4. Информация о рисках муниципальной программы⁸

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы ⁹

**ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающи й документ	Плановое значение на конец текущего года	Информац ионная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	<i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Уменьшено потребление топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»</i>							
1.1	Удельная величина энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными учреждениями в пределах установленных лимитов	возрастающий	процентов	-	-	3	-	

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Уменьшено потребление топливно-энергетических ресурсов и снижены связанные с этим затраты по бюджетным учреждениям в результате реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»									
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	единиц	-	1	X	X	X	Шаркова А.В. начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	-	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. Назначены ответственные за мероприятия по энергосбережению	X	-	-	20.01.2025 20.07.2025	20.01.2025 20.07.2025	-	Шаркова А.В. начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	Должностные инструкции	Ответственные лица за мероприятия по энергосбережению назначены
1.1.2	Контрольная точка 1.1.2. Обучены ответственные специалисты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности	X	-	-	01.03.2025 01.09.2025	01.03.2025 01.09.2025	-	Шаркова А.В. начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	-	За 9 месяцев 2025 года курсов и семинаров по энергосбережению и повышению энергоэффективности не проходили
1.1.3	Контрольная точка 1.1.3. Проведен инструктаж персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности	X	-	-	01.02.2025 01.09.2025	01.02.2025 01.09.2025	-	Шаркова А.В. начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	-	Инструктаж проведен 01.02.2025, 01.09.2025
1.1.4	Контрольная точка 1.1.4. Установлены средства наглядной агитации по энергосбережению	X	-	-	15.02.2025	15.02.2025	-	Шаркова А.В. начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	Наглядные пособия	Размещены

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ¹⁹	Комментарий
	Предусмотре но паспортом	Сводная бюджетн ая ропись	Лимиты бюджетны х обязательс тв ²⁰	Принятые бюджетные обязательст ва ²⁰	Кассовое исполнени е		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Бюджетные источники:	0	0	0	0	0	-	
- Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Областной бюджет	0	0	0	0	0	-	
- Местный бюджет	0	0	0	0	0	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности», всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Бюджетные источники:	-	-	-	-	-	-	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Размещены энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность»							
1.1	Количество бюджетных организаций, представивших декларации о потреблении энергетических ресурсов по форме и в срок согласно действующему законодательству	Возрастающий	единиц	85	Энергетическая декларация	85	-	исполнено

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Размещены энергетические декларации в ГИС «Энергоэффективность»									
1.1	Мероприятие (результат) 1.1. Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений и отраслевых (функциональных) органов	единиц	85	85	X	X	X	Шаркова А.В. заместитель начальника отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	-	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1. Сбор и обобщение информации муниципальными учреждениями о потребленных топливно-энергетических ресурсах за отчетный период	X	-	-	01.03.2025	01.03.2025	-	Шаркова А.В. заместитель начальника отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	-	Информация о потребленных топливно-энергетических ресурсах собрана в срок
	Контрольная точка 1.1.2. Подача данных о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность»	X	-	-	25.04.2025	25.04.2025	-	Шаркова А.В. заместитель начальника отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города	-	Данных о потребленных топливно-энергетических ресурсах в ГИС

								Батайска		«Энергоэффективн ость» внесены в установленный срок в полном объеме
	Контрольная точка 1.1.3. Подписание данных усиленной квалификационной электронной подписью в ГИС «Энергоэффективность»	X	-	-	29.04.2025	29.04.2025	-	Шаркова А.В. заместитель начальника отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	-	Документы подписаны и переданы
	Контрольная точка 1.1.4. Размещение данных о потребленных топливно - энергетических ресурсах в ГИС «Энергоэффективность» за отчетный период	X	-	-	30.04.2025	30.04.2025	-	Шаркова А.В. заместитель начальника отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	Энергетическая декларация	исполнено

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ¹⁹	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная ропись	Лимиты бюджетных обязательств 20	Принятые бюджетные обязательства 20	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий ««Предоставление декларации о потреблении энергетических ресурсов» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Бюджетные источники:	-	-	-		-	-	
- Федеральный бюджет	-	-	-		-	-	
- Областной бюджет	-	-	-		-	-	
- Местный бюджет	-	-	-		-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

Мероприятие (результат) ««Предоставлены декларации о потреблении энергетических ресурсов бюджетных учреждений и отраслевых (функциональных) органов» всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные источники:	-	-	-	-	-	-	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Повышение энергетической эффективности на транспорте»
За 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование показателя	Признак возрастания/ убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Подтверждающи й документ	Плановое значение на конец текущего года	Информац ионная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развита заправочная инфраструктура природным газом на территории города Батайска»							
1.1	Количество объектов газозаправочной инфраструктуры, реализующих природный газ в качестве моторного топлива	Возрастающи й	единиц	4	-	4	-	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<i>1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развита заправочная инфраструктура природным газом на территории города Батайска»</i>									
1.1	Мероприятие (результат) 1. «Увеличено количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории города Батайска»	единиц	4	4	X	X	X	Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска; Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительству - главный архитектор	-	-
1.1.1	Контрольная точка 1.1.1 Размещена информация на интернет-ресурсах с целью поддержки и пропаганды расширения использования природного газа в качестве моторного топлива	X	-	-	01.07.2025 20.12.2025	01.07.2025 20.12.2025	-	Шаркова А.В., начальник отдела экономики, инвестиционной политики и стратегического развития Администрации города Батайска	https://xn----7sbabb9bafefpyi3bm2b9a2gra.xn--p1ai/poleznaya-informatsiya/	Информация размещена

1.1 .2	Контрольная точка 1.1.2. Выданы разрешения на строительство АГНКС	X	-	-	01.04.2025 01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025	01.04.2025 01.07.2025 01.09.2025	20.12.2025	Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительс тву - главный архитектор	-	За 9 месяцев 2025г. обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительств а г.Батайска не поступало.
1.1 .3	Контрольная точка 1.1.3. Проверены документы на соответствие нормативам	X	-	-	01.04.2025 01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025	01.04.2025	01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025	Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительс тву - главный архитектор	-	За 9 месяцев 2025г. обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительств а г.Батайска не поступало.
1.1 4	Контрольная точка 1.1.4. Выданы разрешения на ввод в эксплуатацию АГНКС	X	-	-	01.04.2025 01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025	01.04.2025	01.07.2025 01.09.2025 20.12.2025	Кислица А.А., начальник Управления по архитектуре и градостроительс тву - главный архитектор	-	За 9 месяцев 2025г. обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительств а г.Батайска не поступало. А так же не выдавалось разрешений на ввод в эксплуатацию АГНКС

4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100 ¹⁹	Комментарий
	Предусмотрен о паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств 20	Принятые бюджетные обязательства 20	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте» (всего), в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	
Бюджетные источники:	-	-	-	-	-	-	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	
Мероприятие (результат) 1 «Увеличено количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций на территории города Батайска» всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	
Бюджетные источники:	-	-	-	-	-	-	
- Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Областной бюджет	-	-	-	-	-	-	
- Местный бюджет	-	-	-	-	-	-	
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы города Батайска
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Батайска от 27.11.2018 № 381. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа города Батайска «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»,

Комплекс процессных мероприятий – «Предоставление деклараций о потреблении энергетических ресурсов»,

Комплекс процессных мероприятий – «Повышение энергетической эффективности на транспорте».

В рамках муниципальной программы города Батайска «Развитие муниципального управления» в 2025 году предусмотрено достижение 6 показателей муниципальной программы.

По итогам 9 месяцев 2025 года не достигнуты плановые значения 4 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано до конца 2025 года. Возможные риски и проблемы при их достижении не предвидятся.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» в 2025 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец года. Риски и проблемы при их выполнении отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 3 контрольные точки, 1 контрольная точка не выполнена, т.к. выполнение ее запланировано до конца 2025 года, из них ранее запланированного срока - 0, в установленный срок – 3:

- 20.01.2025, 20.07.2025 Назначены ответственные за мероприятия по энергосбережению (Контрольная точка 1.1.1.),
- 01.02.2025, 01.09.2025 Проведены инструктажи персонала по методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Контрольная точка 1.1.3.),
- Установлены средства наглядной агитации по энергосбережению (Контрольная точка 1.1.4.)

Обучены ответственные специалисты в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (Контрольная точка 1.1.2.) - за 9 месяцев 2025г. курсов и семинаров по энергосбережению и повышению энергоэффективности не проходили.

Достижение 1 контрольной точки запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Предоставление деклараций о потреблении энергетических ресурсов» в 2025 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Предоставление деклараций о потреблении энергетических ресурсов» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), мероприятие выполнено в срок.

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление деклараций о потреблении энергетических ресурсов» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 4 контрольные точки в установленный срок.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте» в 2025 году муниципальной программой не предусмотрено финансирование.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец года. Риски и проблемы при их выполнении отсутствуют.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение энергетической эффективности на транспорте» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года контрольные точки не достигнуты в установленный срок, так как носят заявительный характер. За 9 месяцев 2025 года обращений (заявок) за разрешением на строительство АГНКС в Управление Архитектуры и градостроительства г.Батайска не поступало. А так же не выдавалось разрешений на ввод в эксплуатацию АГНКС.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), контрольных точек и достижения показателей.

